

**விரிவான பாதாள சாக்கடை திட்டம் மணலி, சின்னச்சேக்காடு, காரம்பாக்கம் மற்றும் மணப்பாக்கம்**

**முகவரை:**

சென்னை மாநகரின் விரிவாக்கப் பகுதிகளான மணலி, சின்னச்சேக்காடு, காரம்பாக்கம் மற்றும் மணப்பாக்கம் ஆகிய நான்கு பகுதிகளின் திட்டத்திற்கான பணிகள் ரூ.241.36 கோடி மதிப்பீட்டில் அம்ரூட் மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி வாயிலாக அரசாணை எண் 43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் துறை நாள் 28.02.2019-ன் படி வழங்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் ரூ.150.16 கோடிக்கு ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள் சுப்பையா கட்டுமானம் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. இதன் திட்ட காலம் 30 மாதங்கள் ஆகும். இத்திட்டத்தின் பணிகள் 01.07.2019 அன்று துவக்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

**வேலையின் நோக்கம்:**

மணலி, சின்னச்சேக்காடு, காரம்பாக்கம் மற்றும் மணப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளுக்கான விரிவான பாதாள சாக்கடை திட்டம் கீழ்க்காணும் திட்ட நோக்கம் உடையது:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள்          | - 17 எண்கள்      |
| 2. வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள்          | - 24,462 எண்கள். |
| 3. கழிவுநீர் பிரதான குழாய்கள் அமைத்தல் | - 94.60 கி.மீ.   |
| 4. உந்து குழாய்கள் அமைத்தல்            | - 28.35 கி.மீ.   |
| 5. இயந்திர துளைகள் அமைத்தல்            | - 4077 எண்கள்    |

**வேலையின் முன்னேற்ற நிலை:**


**07-03-2023-ன் படி வேலையின் முன்னேற்றம்**

பணி முன்னேற்றம் - 64.93 %

நிதி முன்னேற்றம் - 46.03 %

**இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், 139 இடைசம் மக்கள் பயனடைவார்கள்.** மீதமுள்ள பணிகள் 30.09.2023-ல் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

**மணலி**



**கிண்ணச்சேக்காடு**



