

பள்ளிக்கரணை பாதாள சாக்கடைத் திட்டம்

➤ பள்ளிக்கரணை பாதாள சாக்கடைத் திட்டம், ரூ.52.53 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

➤ இந்த பாதாள சாக்கடை திட்டமானது கீழ்க்கண்ட கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. கழிவு நீர் சேகரிப்பு அமைப்பு - 90044 மீட்டர்
2. கழிவு நீர் உந்து குழாய் - 14582 மீட்டர்
3. ஆள்நுழைவாயில்கள் - 3653
4. வீடுகளுக்கு கழிவு நீர் இணைப்பு - 14600
5. கழிவு நீரேற்றும் நிலையம் - 4 (பாலாஜி நகர், காமகோடி நகர், விவேகானந்தா நகர் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை இடம்)

➤ ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள் :

இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.4611.68 இலட்சத்திற்கு 24 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s.SEW Infrastructure Ltd, 07.12.2010 அன்று கொடுக்கப்பட்டது. இப்பணி 11.02.2011 அன்று தொடங்கப்பட்டு, 10.02.2013 அன்று முடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. பழைய ஒப்பந்த பணிகள் சமரச தீர்வு மையத்தின் அறிவுறுத்தலின் படி, 21.11.2019 அன்று ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது

➤ பணிகளின் தற்போதைய நிலை:

1. எஞ்சியுள்ளபணிகளுக்குபுதிய ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் பெறப்பட்டு அதன் பேரில் பணி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு, பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்த காலம் 18 மாதங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு மே 2023 க்குள் பணிகள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
2. இத்திட்டம் நிறைவேறியவுடன் பள்ளிக்கரணை பகுதியில் சுமார் 63,400 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.