

அனகாபுத்தூர் குடிநீர் வழங்கல் திட்டம்

- அனகாபுத்தூர் நகராட்சிக்கான குடிநீர் வழங்கல் திட்டம், ரூ.18.08 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது.
- குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம் கீழ்க்கண்ட முக்கிய பணிகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - 1) 55,034 மீ. நீளத்திற்கு 100 மி.மீ முதல் 500 மி.மீ. வரை விட்டமுள்ள பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள்.
 - 2) 815மீ.நீளத்திற்கு உந்து குழாய்கள் பதிக்கப்படும் பணிகள்.
 - 3) 5206 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்
 - 4) 2 இடங்களில் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டும் பணிகள்.
மார்க்கெட் தெரு : 17.00 இலட்சம் லிட்டர்
விநாயகர் தெரு : 17.00 இலட்சம் லிட்டர்
- ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள்:

ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.1841.44 இலட்சத்திற்கு 24 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s. Aqua Designs India Private Limited in consortium with M/s. Nagarajan Construction Company Pvt Ltd. க்கு கொடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
- பணிகளின் தற்போதைய நிலை :
 - 1) தற்போது 93.0 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
 - 2) இது வரை இத்திட்டத்திற்கு ரூ.1415.34 இலட்சம் நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
 - 3) இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் மே 2022 ல் முடிக்கப்படும்.
 - 4) இத்திட்டம் நிறைவேறியவுடன் அனகாபுத்தூர் நகராட்சி பகுதியில் தேவையான 9.81 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் செம்பரம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள 530 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் மூலம் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படும். இதன்மூலம் சுமார் 57,000 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.