

முகலிவாக்கம் பாதாள சாக்கடை திட்டம்

- முகலிவாக்கம் பகுதிக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் ரூபாய் 77.50 கோடி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தற்போது பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
- பாதாள சாக்கடை திட்டம் கீழ்க்கண்ட முக்கிய பணிகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - 1) 50,500 மீ. கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல்
 - 2) 2128 ஆள்நுழைவு வாயில் அமைத்தல்
 - 3) 7300 மீ. விசைக்குழாய் அமைத்தல்
 - 4) 2 கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையம் அமைத்தல்
 - 5) 5800 வீடுகளுக்கு கழிவுநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்.
- கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையம் அமையும் இடங்கள்:
 1. சந்தோஷ் நகர், இராமசந்திரன் தெரு
 2. எஸ். எஸ். கோயில் தெரு இறுதி நிலை கழிவுநீரிறைக்கும் நிலையம்.

ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள்:

ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.5285 இலட்சத்திற்கு 30 மாதத்தில் பணி முடிக்க M/s. V.R.G. Constructions Pvt. Ltd., கொடுக்கப்பட்டது. 18.01.2019 அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. இப்பணி 01.07.2019 அன்று தொடங்கப்பட்டு, 31.12.2021 அன்று முடிக்கப்பட வேண்டும்

➤ பணிகளின் தற்போதைய நிலை

- 1) தற்போது 41 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
- 2) இது வரை இத்திட்டத்திற்கு ரூ.3428.60 இலட்சம் நிதி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
- 3) அனைத்து பணிகளையும் 31.03.2023 க்குள் முடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 4) இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 39,000 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.