

ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம்

➤ ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் குடிநீர் வழங்கல் திட்டம், முன்னதாக 2012-13 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்று வந்தது. ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயல்திறனால் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது. மீதமுள்ள பணிகளுக்கான மதிப்பீடு 2019-20 விலைப்பட்டியலின் படி ரூ.45.99 கோடிக்கு தயாரிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது இப்பணியினை விரைந்து முடிக்கும் பொருட்டு 2 சிப்பங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பணிகளின் விவரங்கள்

➤ சிப்பம்-1

- 16764 மீ. நீளத்திற்கு பகிர்மான குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள்.
- 4700 மீ. நீளத்திற்கு உந்து குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள்.
- 6948 வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்

➤ சிப்பம்-2

- மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமையும் இடங்கள்:
கங்கை அம்மன் கோயில் தெரு - 16 இலட்சம் லிட்டர்
(டாக்டர் அம்பேத்கர் பூங்கா)
செக்ரடரியேட் காலனி - 50 இலட்சம் லிட்டர்
- கீழ்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமையும் இடம்:
செக்ரடரியேட் காலனி - 8 இலட்சம் லிட்டர்

➤ ஒப்பந்தத்தின் விவரங்கள்:

➤ சிப்பம்-1:

➤ ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.2009 இலட்சத்திற்கு 18 மாதத்தில் முடிக்க M/s. Keyem Engineering Enterprises Ltd-க்கு கொடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

➤ சிப்பம்-2:

➤ ஒப்பந்த பணிகள் ரூ.1895 இலட்சத்திற்கு 18 மாதத்தில் முடிக்க M/s. Keyem Engineering Enterprises Ltd-க்கு கொடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

➤ பணிகளின் தற்போதைய நிலை

- 1) தற்போது பணிகள் 17.08.2020 அன்று துவங்கப்பட்டுள்ளது.
- 2) இதுவரை 54.00 விழுக்காடு பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது.
- 3) இத்திட்டத்திற்கு ரூ.1801.0 இலட்சம் நிதி இதுவரை செலவிடப்பட்டுள்ளது.

- 4) இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் நவம்பர் 2022 ல் முடிக்கப்படும்.
- 5) இத்திட்டம் நிறைவேறியவுடன் ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் பகுதிக்கு தேவையான 18.18 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர், நெமலியில் அமைந்துள்ள கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் மூலம் பெறப்பட்டு விநியோகிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1,16,500 மக்கள் பயன் பெறுவார்கள்.